

10	Демонтаж труб стальных d100 мм отопления	м2/%	100	400
11	Демонтаж окон деревянных 1,5h/1,310 м	п.м./%	95	2/3,92
12	Демонтаж окон деревянных 1,5h/1,7 м	шт/м2/%	100	9/22,95
13	Демонтаж окон деревянных 1,5h/1,73 м	м2/%	100	2/5,2
14	Демонтаж окон деревянных 1,5h/1,77 м	м2/%	100	2/2,7
15	Демонтаж деревянных полов с покрытием линолеума	м2/%	93	863
16	Демонтаж деревянных полов с покрытием керамическая плитка	шт. /%	95	36
17	Демонтаж раковин, унитазов	п.м. /%	100	10/8
18	Демонтаж стояков канализации d50 мм, 100 мм	п.м./%	100	15/47
19	Демонтаж стояков водогазопроводных d15 мм, 20 мм	м2/%	97	25/56
20	Демонтаж керамической плитки настенной на высоту 2 м	м2/%	100	60
21	Демонтаж керамической плитки напольной	м2/%	100	30
22	Демонтаж штукатурки стен наружных по фасаду	м2/%	100	1290
23	Демонтаж поврежденной отмостки	м2/%	100	350
24	Демонтаж кабеля силового	м2/%	93	700
25	Демонтаж слаботочного кабеля	шт/%	100	210
26	Демонтаж поддонов душевых 700*700 мм	м2/%	100	1
27	Демонтаж трапов	м2/%	100	7
28	Демонтаж радиаторов	п.м. /%	93	35
29	Демонтаж труб стальных отопления d 50 мм	п.м. /%	100	450
30	Демонтаж подвесного потолка из ДВП на высоте 3,550 м	шт/%	100	733
31	Демонтаж штукатурки ц/п окрашенной на высоту 5,550 наружных стен и перегородок	шт/%	100	2215
32	Демонтаж деревянных перегородок высотой 3,550 м	м3/%	100	60
33	Демонтаж светильников потолочных	м3/%	100	115

Составил:

15.03.2020 г., ГИП ООО «СтройИнвестпроект» Мороз А.А

(дата) (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МОУ
«Ленинской СШ»



Гаранова Н. А.

(подпись, печать)

«15» марта 2020 г.

Акт
с перечнем дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения, с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов по состоянию на 15.03.2020 г

Здание Ленинской СШ

(наименование работ)

по адресу: РФ, Волгоградская, область, Николаевский район, село Ленинское, ул. Ленина, 36

Длина и ширина здания школы – 1-5/А-В 32,27*8,76 м, А-И/1-3 28,2*12,07 м, И-Е/1-12 9,54*69,845 м.

Общая площадь здания школы – 1093,1 м²

Высота здания школы - 7,3 м

Количество этажей здания школы – 1эт.

Высота этажа здания школы - от 3,3 м до 3,5 м

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Износ	Количество
1	Демонтаж подвесного потолка из ДВП на высоте 3,550 м	м2/%	100	733
2	Демонтаж штукатурки ц/п окрашенной на высоту 5,550 наружных стен и перегородок	м2/%	100	2215
3	Демонтаж деревянных перегородок высотой 3,550 м	м2/%	100	60
4	Демонтаж светильников потолочных	м2/%	95	115
5	Демонтаж датчиков АПС и СОУЭ	м2/%	85	153
6	Демонтаж дверей деревянных 1,2*2,1 м	шт/%	100	9/23
7	Демонтаж дверей деревянных 0,85*2,1м	шт/%	100	10/17,9
8	Демонтаж дверей металлических 1,2*2,1 м	шт/м2/%	100	3/7,56
9	Демонтаж дверей ПВХ 1,5*2,1 м	шт/м2/%	100	2/6,3